



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101409-53	978061/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE	Construção de uma Creche Pré-escola de Educação Infantil no mun	Construção de uma Creche Pré-escola d

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	
1.	Construção de uma Creche Pré-escola c	3.529.667,13	% Período:	4,56%	15,30%	13,77%	29,37%	15,35%	5,43%	9,60%	6,63%	
		1\$		160.967,29	539.897,54	485.936,82	#####	541.869,31	191.497,94	338.913,39	234.016,67	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	225.338,49	% Período:	47,55%		17,48%		17,48%			17,48%	
		2\$		107.141,10	-	39.399,13	-	39.399,13	-	-	39.399,13	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	54.338,66	% Período:	99,06%						0,94%		
		2\$		53.826,19	-	-	-	-	-	512,47	-	
1.3.	FUNDAÇÕES	174.471,12	% Período:		25,19%	43,98%	24,92%			5,91%		
		2\$		-	43.949,23	76.736,21	43.472,40	-	-	10.313,28	-	
1.4.	SUPERESTRUTURA	596.372,75	% Período:		83,16%	12,71%	4,13%					
		2\$		-	495.948,31	75.782,36	24.642,08	-	-	-	-	
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	275.196,60	% Período:			54,91%	45,09%					
		2\$		-	-	151.117,51	124.079,09	-	-	-	-	
1.6.	ESQUADRIAS	359.492,79	% Período:			31,50%	56,10%	12,40%				
		2\$		-	-	113.234,11	201.687,87	44.570,81	-	-	-	
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	264.898,41	% Período:				100,00%					
		2\$		-	-	-	264.898,41	-	-	-	-	
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	29.667,50	% Período:			100,00%						
		2\$		-	-	29.667,50	-	-	-	-	-	
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	351.339,77	% Período:				100,00%					
		2\$		-	-	-	351.339,77	-	-	-	-	
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	178.295,95	% Período:					79,48%	20,52%			
		2\$		-	-	-	-	141.715,79	36.580,16	-	-	
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	174.597,06	% Período:							97,61%	2,39%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	170.424,05	4.173,01	
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	95.498,52	% Período:				27,70%	71,41%	0,89%			
		2\$		-	-	-	26.448,55	68.199,08	850,89	-	-	
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.573,78	% Período:					100,00%				
		2\$		-	-	-	-	20.573,78	-	-	-	
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	80.039,24	% Período:					31,33%	68,67%			
		2\$		-	-	-	-	25.076,93	54.962,31	-	-	
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	80.520,67	% Período:						40,44%	59,56%		
		2\$		-	-	-	-	32.558,93	47.961,74	-	-	
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	4.770,78	% Período:							100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	4.770,78	-	
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	46.153,71	% Período:							100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	46.153,71	-	
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	268.879,44	% Período:					75,25%	24,75%			
		2\$		-	-	-	-	202.333,79	66.545,65	-	-	
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	18.265,02	% Período:							100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	18.265,02	-	
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	42.503,61	% Período:							92,20%	7,80%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	39.188,38	3.315,23	
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.704,51	% Período:								100,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	11.704,51	
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESI	60.177,19	% Período:								100,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	60.177,19	
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	112.820,90	% Período:							1,17%	98,83%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	1.323,96	111.496,94	
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	3.750,66	% Período:								100,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	3.750,66	
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	
Total: R\$ 3.529.667,13				%:	4,56%	15,30%	13,77%	29,37%	15,35%	5,43%	9,60%	6,63%
Período:	Repasso:	160.967,29	539.897,54	485.936,82	1.036.568,17	541.869,31	191.497,94	338.913,39	234.016,67			
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	160.967,29	539.897,54	485.936,82	1.036.568,17	541.869,31	191.497,94	338.913,39	234.016,67			
Acumulado:	%:	4,56%	19,86%	33,62%	62,99%	78,34%	83,77%	93,37%	100,00%			
	Repasso:	160.967,29	700.864,83	1.186.801,65	2.223.369,82	2.765.239,13	2.956.737,07	3.295.650,46	3.529.667,13			
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Local:	Investimento:	160.967,29	700.864,83	1.186.801,65	2.223.369,82	2.765.239,13	2.956.737,07	3.295.650,46	3.529.667,13			

DUQUE BACELAR/MA
Local
sexta-feira, 10 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEI
CREA/CAU: 110393427-9
ART/RRT: