

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
OBRA/PROJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO: ZONA RURAL
INSTRUMENTO Nº 955998
DATA REF.: SINAPI DEZEMBRO/2024 E DNIT SICRO OUTUBRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI (R\$)	%	MENSAL											
				1.ª	%	2.ª	%	3.ª	%	4.ª	%	5.ª	%	6.ª	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.992,02	0,63%	14.996,01	50,00%	-		-		-		-		14.996,01	50,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	238.232,76	4,97%	34.376,72	14,43%	50.799,11	21,32%	63.542,55	26,67%	31.122,66	13,06%	31.122,66	13,06%	27.269,06	11,45%
3.0	TERRAPLENAGEM	1.548.567,27	32,33%	464.570,18	30,00%	464.570,18	30,00%	619.426,91	40,00%	-		-		-	
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.772.487,12	37,00%	177.248,71	10,00%	265.873,07	15,00%	354.497,42	20,00%	354.497,42	20,00%	354.497,42	20,00%	265.873,07	15,00%
5.0	DRENAGEM	1.200.720,82	25,07%	-		240.144,16	20,00%	240.144,16	20,00%	240.144,16	20,00%	240.144,16	20,00%	240.144,16	20,00%
	TOTAIS PARCIAIS			691.191,62	14,43%	1.021.386,52	21,32%	1.277.611,04	26,67%	625.764,25	13,06%	625.764,25	13,06%	548.282,30	11,45%
	TOTAIS ACUMULADOS			691.191,62	14,43%	1.712.578,14	35,75%	2.990.189,19	62,43%	3.615.953,44	75,49%	4.241.717,69	88,55%	4.789.999,99	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	4.789.999,99	100,00%												

DUQUE BACELAR/MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2025