

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DADOS DA OBRA									
PROJETO:	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Duque Bacelar - MA (1015671)								
ID DE IDENT:	1015671	BDI:	24,74%						
NOME OBRA:	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	REFERÊNCIA:	SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO						
ENDEREÇO:	Povoado Órfão, Zona Rural, Duque Bacelar - MA	ENCARGOS SOCIAIS:	COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10%						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.637,69	0,67%	100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	-	0,00%						
3	INFRAESTRUTURA	-	0,00%						
4	SUPERESTRUTURA	46.462,78	4,67%	100,00%					
5	PAREDES E PAINÉIS	64.739,78	6,51%	100,00%					
6	COBERTURA	348.035,88	35,00%		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
7	ESQUADRIAS	12.590,46	1,27%				50,00%	50,00%	
8	REVESTIMENTOS	85.684,10	8,62%		30,00%	30,00%	40,00%		
9	PISOS	162.354,62	16,33%		30,00%	30,00%	40,00%		
10	PINTURA	101.579,28	10,21%					50,00%	50,00%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	16.048,34	1,61%				50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.627,64	1,57%				50,00%	50,00%	
13	DRENAGEM PLUVIAL	33.544,76	3,37%					100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	34.051,11	3,42%			10,00%	30,00%	60,00%	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.748,96	0,38%					100,00%	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	63.396,99	6,37%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			117.840,25	178.822,38	182.227,49	201.171,22	200.254,42	114.186,63
	PERCENTUAIS PARCIAIS			11,85%	17,98%	18,32%	20,23%	20,14%	11,48%
	TOTAIS ACUMULADOS			117.840,25	296.662,63	478.890,12	680.061,34	880.315,76	994.502,39
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			11,85%	29,83%	48,15%	68,38%	88,52%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	994.502,39	100,00%						