

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DADOS DA OBRA									
PROJETO:	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Duque Bacelar - MA (1015672)								
ID DE IDENT:	1015672	BDI:	24,74%						
NOME OBRA:	Quadra Escolar Coberta com Vestiário		REFERÊNCIA:	SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO					
ENDEREÇO:	Povoado Tabuleiro, Zona Rural, Duque Bacelar - MA		ENCARGOS SOCIAIS:	COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10%					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.637,69	0,67%	100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	-	0,00%						
3	INFRAESTRUTURA	-	0,00%						
4	SUPERESTRUTURA	40.376,84	4,06%	100,00%					
5	PAREDES E PAINÉIS	70.472,69	7,09%	100,00%					
6	COBERTURA	348.035,88	35,01%		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
7	ESQUADRIAS	12.590,46	1,27%				50,00%	50,00%	
8	REVESTIMENTOS	85.684,10	8,62%		30,00%	30,00%	40,00%		
9	PISOS	162.354,62	16,33%		30,00%	30,00%	40,00%		
10	PINTURA	101.579,28	10,22%					50,00%	50,00%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	16.048,34	1,61%				50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.627,64	1,57%				50,00%	50,00%	
13	DRENAGEM PLUVIAL	33.544,76	3,37%					100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	34.051,11	3,43%			10,00%	30,00%	60,00%	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.748,96	0,38%					100,00%	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	63.396,99	6,38%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			117.487,22	178.822,38	182.227,49	201.171,22	200.254,42	114.186,63
	PERCENTUAIS PARCIAIS			11,82%	17,99%	18,33%	20,24%	20,14%	11,49%
	TOTAIS ACUMULADOS			117.487,22	296.309,60	478.537,09	679.708,31	879.962,73	994.149,36
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			11,82%	29,81%	48,14%	68,37%	88,51%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	994.149,36	100,00%						